ACTA ORDINARIA Nº 15

CURACO DE VELEZ, 27.05.14.

Siendo las 15:10 hrs. se da inicio a la reunión ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Luis Curumilla Sotomayor y con la asistencia de los siguientes Concejales:

- · Sr. Luis Paredes T.
- · Sr. Víctor Ilnao I.
- · Sr. Sergio Ríos G.
- · Sra. Olga Rebolledo N.
- · Sr. Francisco Oyarzún O.

El Concejal Sr. Luis Oyarzún se encuentra en cometido de servicio en la Ciudad de Bariloche – Argentina.

Participan en esta reunión el Sr. Alonso Hernández D. - Administrador Municipal, el Sr. Ronny Illanes O. – D.O.M. y actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Enrique Pérez A.

I. LECTURA ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta anterior, leída ésta presenta las siguientes observaciones:

- a) La Sra. Olga Rebolledo señala que faltó indicar que el Concejo invitó a la directiva de ANFUR, para el martes 10.06.14 a las 14:00 hrs. a una reunión de comisión.
- b) El Sr. Ilnao manifiesta que faltan registrar varias intervenciones que realizó, entre las cuales que se implemente un sistema de reciclaje de la basura y consultó si se ha realizado el control de plaga de ratones en el vertedero por parte del contratista.
- c) El Sr. Ríos señala que en el Acta Ordinaria Nº 13, manifestó que 7 u 8 alumnos que no son de la comuna se les

otorgó becas y solicita que las becas otorgadas queden nulas.

- El Sr. Hernández responde que las becas otorgadas este año fueron entregadas con el Reglamento de las Becas aprobadas por el Concejo Municipal el año 2013.
- El Sr. Ríos reitera que se le entregue a todos los estudiantes postulantes.
- La Sra. Olga Rebolledo consulta cuando se cancelan las becas a los estudiantes.

Con las observaciones subsanadas y consultas aclaradas se da por aprobada el Acta.

II. VISITA A TERRENO OBRAS:

- Multicancha Huyar Alto
- Cancha fútbol Los Palquis

En primer lugar el Concejo en pleno, Sr. Alcalde, Administrador Municipal, Director de Obras Municipal y Secretario Municipal, se trasladan a ver el mejoramiento de la multicancha de Huyar Alto, la cual se encuentra en faena por los trabajos contratados; pero el Sr. Illanes – D.O.M. manifiesta que esta obra requiere de trabajos extraordinarios para que dicho recinto quede en óptimas condiciones; siendo las siguientes partidas:

- 1. Techo protección acceso principal.
- 2. Techo protección acceso camarines
- 3. Pavimento accesos puerta principal y camarines, incluye escaleras.
- 4. Reubicación puerta principal y reposición vano.
- Reposición vidrios ventanas frontis e instalación malla protección.
- 6. Reubicación tableros de básquetbol.
- 7. Portones de accesos (frente y fondo).
- 8. Pintura muros interiores.

9. Construcción rampa lisiados con pasamanos.

El monto total de los trabajos extraordinarios a ejecutar ascienden a \$15.327.000.-, los que serán financiados por el municipio una vez lo apruebe el Concejo Municipal.

Posteriormente la comitiva se traslada a la cancha de fútbol de Los Palquis, para inspeccionar las obras de: "Construcción camarines y cierre perimetral cancha Los Palquis".

El D.O.M. Sr. Illanes les manifiesta que en las partidas del presupuesto de las obras, no fueron consideradas las siguientes partidas:

- 2 puertas de accesos, con cerraduras y celosías
- 48 m² de cerámicas
- 8 receptáculos de duchas
- 8 griferías
- 20 m² separadores de ducha
- 2 arcos metálicos tubular de 100 mm.
- 45 ml. cerco acmaford

El monto total de estas obras que no fueron consideradas en el presupuesto inicial, ascienden a \$12.106.667.-

El Concejo Municipal constata en esta oportunidad que además faltan las siguientes partidas:

- Construcción bancas para los camarines (3).
- Construcción veredas en pavimentos accesos a camarines.
- Instalación malla olímpica (120 mts. aproximadamente).
- Instalación de un letrero que señale que es un Estadio Municipal.
- Falta la instalación de 20 ml. de cerco acmaford.

Cabe hacer presente que estas últimas partidas no están valoradas.

El Concejo Municipal accede aprobar los recursos en la próxima reunión, una vez se conozca el presupuesto que se requiere para construcción de todas las partidas faltantes.

Siendo las 17:30 hrs. se da por finalizada la reunión.

ENRIQUE PEREZ AGUILAR SECRETARIO MUNICIPAL MINISTRO DE FE CURACO DE VELEZ